



Oficio No.: PMN/065/2024
Nativitas, Tlaxcala; a 22 de Octubre de 2024
ASUNTO: TERCER REPORTE TRIMESTRAL 2024



C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PRESENTE:

ACUSE

003837

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN HACENDARIA

El que suscribe Lic. Oscar Murias Juárez, Presidente Municipal Constitucional de Nativitas, Tlax.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito informarle que, con la finalidad de dar cumplimiento con el art. 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en relación al informe sobre los recursos federales transferidos al municipio que represento, hago llegar de manera física los anexos correspondientes a dichos informes como a continuación se describe:

No.	Descripción del programa	Anexos
1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2024: 2027	A, B y C
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2024.	A y C
3	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 2024.	A
4	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2024.	A

Sin más por el momento y en cumplimiento a lo anteriormente mencionado, me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

LIC. OSCAR MURIAS JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE NATIVITAS, TLAX.

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	NATIVITAS

Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024

000002

000616

Clasificación del Recurso	Tipo del Recurso	Puntos			Reintegración	Retenidos	Partidas		Anexo Presupuesto								Observaciones
		Clave Rango	Clave de Programa	Programa Fondo Comuesto			Partida General	Partida Específica	Asignado	Modificado	Requerido (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	73,606.03	0.00	2-Gasto de Inversión	015	10,589,454.00	5,015,155.45	4,520,544.10	4,520,544.10	4,483,312.05	4,483,312.05	4,483,312.05	OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRICIDAD	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	2-Gasto de Inversión	014	0.00	4,974,278.54	7,698,835.54	7,698,835.54	4,974,278.54	4,974,278.54	4,974,278.54	OBRAS DE URBANIZACIÓN	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	73,606.03	0.00	2-Gasto de Inversión	015	10,334,101.00	10,407,780.63	12,284,340.00	12,284,340.00	12,284,340.00	12,284,340.00	12,284,340.00	PALMIEROS EN CAJES	

Arq. Giovanni Ramos Lima
Director de Obras Públicas Municipio de Nativitas, Tlax.
Elaboró


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


Presidente Municipal de Nativitas, Tlax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

Destino del Gasto

Presupuesto de Ingresos del Estado de Tlaxcala de 2024

000617

FOLIO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Código de Proyecto	Programa de Ingresos Federales	Presupuesto		Compras		Gastos		Compras		Gastos		Observaciones
					Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	Presupuesto	Compras	
TLA4020201021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE EN INGRESO ENTRE PARQUE DE LA COMUNIDAD Y CALLE LAGUNA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ ATOTZINGO DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	470,204.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020203001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LA PAZ DE LA LOCALIDAD DE AGUA FORTALEZA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	1,010,712.25	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO
TLA4020207400	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUANAJARTE, VERONA.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	502,019.00	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO PARA AGUA POTABLE
TLA4020209200	OPORTUNIDAD DE PISO DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACIÓN DE CUBETA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	403,617.44	403,617.44	403,617.44	403,617.44	403,617.44	403,617.44	403,617.44	403,617.44	OPORTUNIDAD DE PISO DE AGUA POTABLE
TLA4020209100	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DOCTORADO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	1,703,032.20	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO
TLA4020209100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LAS 10 COMUNIDADES.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	2,101,039.20	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
TLA4020209100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	707,005.10	707,005.10	707,005.10	707,005.10	707,005.10	707,005.10	707,005.10	707,005.10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209210	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE TLANCASA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	100,042.73	100,042.73	100,042.73	100,042.73	100,042.73	100,042.73	100,042.73	100,042.73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONGACIÓN REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETAS Y GUARDERAMAS EN AV. DE LA ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETAS Y GUARDERAMAS
TLA4020209400	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CANAL PLUVIAL EN CALLE "A" EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
TLA4020209400	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	REHABILITACIÓN DE PLAZA
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	1,007,100.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO
TLA4020209400	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
TLA4020209400	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
TLA4020209400	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACOLÚN
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
TLA4020209400	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TENAYUCA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.	33	1004	PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	100.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tlaxcala, Tlax., 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NATIVITAS, 2024 - 2027

L. Carlos Juárez

Aprobado

MUNICIPIO DE NATIVITAS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

000004
000618

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	AVANCE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL PRIMER TRIMESTRE (OBRAS POR PRIORIZAR)
	2do. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS
	3er. Trimestre	65%	17	26	65%	17	26	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS
	4to. Trimestre	6%	1	17	6%	1	17	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS

MUNICIPIO DE NATIVITAS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	AVANCE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL PRIMER TRIMESTRE (OBRAS POR PRIORIZAR)
	2do. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS
	3er. Trimestre	35%	9	26	35%	9	26	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS
	4to. Trimestre	34%	16	17	34%	16	17	AVANCE PROGRAMADO DE OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA QUE SE REGISTRARAN EN LA MIDS

MUNICIPIO DE NATIVITAS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2024
	2do. Trimestre	0%	0	0	0%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2024
	3er. Trimestre	0%	0	26	0%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2024
	4to. Trimestre	0%	0	17	0%	0	0	NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS FUERA DE CONTRIBUCION DIRECTA O INDIRECTA EN LA MIDS 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

Arg. Giovanni Ramos Lima

Director de Obras Públicas Municipio de Nativitas, Tlax.

Elaboró

PRISIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

Lic. Oscar Murías Juárez

Presidente Municipal de Nativitas, Tlax.

Aprobó

000005

000619

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	NATIVITAS

Trimestre a reportar: 3 (Tercer Trimestre) de 2024

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Relatividad	Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
		Código Ramo	Código de Programa	Programa Fondo Consejo Especial			Partida General	Partida Específica	Aprobado	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado
					84.81	89.00										
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	113	9,106,694.85	9,106,694.85	3,066,679.25	3,066,679.25	3,066,679.25	3,066,679.25	3,066,679.25	Salarios base al personal permanente
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	246	450,860.00	762,145.52	762,145.52	762,145.52	762,145.52	762,145.52	762,145.52	Materiales eléctricos y electrónicos
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	261	1,455,070.00	984,776.71	984,776.71	984,776.71	984,776.71	984,776.71	984,776.71	Combustibles, lubricantes, aditivos, caucho y sus derivados adquiridos como materia prima
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	271	220,000.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	Vestuario y uniformas
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	298	0.00	70,265.16	70,265.16	70,265.16	70,265.16	70,265.16	70,265.16	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	311	4,261,700.00	3,217,108.04	3,217,108.04	3,217,108.04	3,217,108.04	3,217,108.04	3,217,108.04	Energía eléctrica
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	355	1,542,681.69	1,174,687.70	1,174,687.70	1,174,687.70	1,174,687.70	1,174,687.70	1,174,687.70	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	357	100,000.00	151,466.76	151,466.76	151,466.76	151,466.76	151,466.76	151,466.76	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, óleos, aceites y herramientas
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	382	210,400.00	102,506.00	102,506.00	102,506.00	102,506.00	102,506.00	102,506.00	Cargos por uso y aprovechamiento de agua pot.
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	394	0.00	1,432,642.60	1,432,642.60	1,432,642.60	1,432,642.60	1,432,642.60	1,432,642.60	Comunicaciones Financieras
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	399	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento y reparación de radios de comunicación
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			2- Gasto de Inversión	541	762,020.00	762,020.00	762,020.00	762,020.00	762,020.00	762,020.00	762,020.00	Vehículos y Equipo Terrestre
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	612	0.00	3,854,495.08	3,854,495.08	3,854,495.08	3,854,495.08	3,854,495.08	3,854,495.08	Edificación no habitacional
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			1- Gasto corriente	614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de ferrocarril y construcción de obras de urbanización
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			2- Gasto de Inversión	617	795,123.00	795,123.00	795,123.00	795,123.00	0.00	0.00	0.00	Obras públicas rehabilitación de alumbrado p.
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	PORTAMUN			2- Gasto de Inversión	627	5,741,459.16	2,143,644.96	1,068,420.66	1,068,420.66	0.00	0.00	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Lic. Silvia Estela Castillo Trejo
 TESOERERÍA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Lic. Gabriela Hernández
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NATIVITAS, TLAX.
 2024 - 2027

AMBIENTO
 AX.

000606

000620

MUNICIPIO DE NATIVITAS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	6192928.50	24771714	25%	6192928.50	24771714	ÍNDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2024
	2do. Trimestre	50%	12385857.00	24771714	50%	12385857.00	24771714	ÍNDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2024
	3er. Trimestre	75%	18578785.50	24771714	69%	17005485.66	24771714	ÍNDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2024
	4to. Trimestre	100%	24771714.00	24771714	0%	0.00	24771714	ÍNDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2024

MUNICIPIO DE NATIVITAS
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2024
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
AYUNTAMIENTO TAX. (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	6192928.50	24771714	25%	6192928.50	24771714	PORCENTAJE RECIBIDO EL MONTO ASIGANDO DEL FORTAMUN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024
	2do. Trimestre	50%	12385857.00	24771714	50%	12385857.00	24771714	PORCENTAJE RECIBIDO EL MONTO ASIGANDO DEL FORTAMUN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024
	3er. Trimestre	75%	18578785.50	24771714	69%	17005485.66	24771714	PORCENTAJE DEL MONTO PROGRAMADO DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2024
	4to. Trimestre	100%	24771714.00	24771714	0%	0.00	24771714	PORCENTAJE DEL MONTO PROGRAMADO DEL FORTAMUN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2024


AYUNTAMIENTO
NATIVITAS, TLAX.
 Lic. Blanca Estela Castillo Trejo
 Tesorera del Municipio de Nativitas Tlaxcala
 Elaboró: 2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
 Lic. Oscar Gómez Juárez /
 Presidente Municipal Constitucional de Nativitas Tlaxcala
 Autorizó

000007

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

000621

Entidad Federativa:	Guatemala	Tiempo a reportar:	3 (Trimestre Trimestral) de 2024
Municipio:	Nativitas		

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de PFI	Programa Fondo Convencio Especialito	Rendimiento Mensual	Reintegrados	Tipo Gasto	Partida Genérica	Anexo Financiero							Observaciones
										Aprobado	Modificado	Recaudado (Gastado)	Comprometido	Desagüado	Ejecido	Pagado	
Nativitas, Tlax.	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	23	UG3	APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS (DERECHO A MUSEOS)	977		07- Gasto de Inversión	614	65,600.75	65,700.52	65,600.75	65,600.75	0.00	0.00		OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ZONA DE ACCESO A MUSEOS


Aro Giovanni Ramon
Director de Obras Públicas Municipio de Nativitas, Tlax.
Ejercicio
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


Lic. Oscar
Presidente Municipal Caratención Nativitas Tlaxcala
Autentica
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.
2027

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	NATIVITAS

Trimestre a reportar: 3 (Tercer Trimestre) de 2024

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo		Programa Fondo Comunes Específicos	Rendimiento Financiero	Reintegrados	Partidas		Avance Financiero							Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa				Clave	Partida	Aprobado	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género	64.67	80.00	1-Gasto corriente	211	11,922.42	11,927.00	11,922.42	11,922.42	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Materiales, Oficio y equipo de oficina
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			1-Gasto corriente	214	8,623.98	8,623.98	8,623.98	8,623.98	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Materiales, Oficio y equipo de oficina de tecnologías de la información y comunicaciones
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			1-Gasto corriente	322	5,209.85	5,209.85	5,209.85	5,209.85	2,000.00	2,000.00	2,000.00	Previdencia de seguridad y protección personal
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			1-Gasto corriente	204	7,049.28	7,049.28	7,049.28	7,049.28	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Requisitos y anexos de equipo de trabajo de tecnologías de la información
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			1-Gasto corriente	334	182,908.03	182,908.03	182,908.03	182,908.03	67,488.00	67,488.00	67,488.00	Atención
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47	810	Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			1-Gasto corriente	372	5,238.96	5,238.96	5,238.96	5,238.96	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorero Municipal Nativitas, Tlax.,

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

Lic. Oscar M. Juárez

Presidente Municipal Constitucional de Nativitas, Tlaxcala

Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



AYUNTAMIENTO

NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027

CARGA DE EJERCICIO DEL GASTO 3ER. TRIMESTRE 2024 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
PROGRAMA: FORTAMUN

000009

000623



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ejercicio 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Identificador

Fecha

Archivo

Estatus

Información

Archivos

Acción

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024

Versión 1.0



MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX.

CARGA DE EJERCICIO DEL GASTO 3ER. TRIMESTRE 2024 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
PROGRAMA: FAISMUN



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ejercicio 2024 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

Carga Ejercicio del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Fin del Gasto

Inicio del Gasto

Identificador

Fecha

Archivo

Estatus

Información

Archivos

Acción

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024

01/06/2024



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

CARGA DE EJERCICIO DEL GASTO 3ER. TRIMESTRE 2024 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
PROGRAMA: CONACULTA

000624
000010



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Tercer Trimestre JUL 2024

Carga Ejercicio del Gasto

Formulario de Carga

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Formulario de Carga

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
1	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		
2	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		
3	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		

27

CARGA DE EJERCICIO DEL GASTO 3ER. TRIMESTRE 2024 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2024 - Período: Tercer Trimestre

Carga Ejercicio del Gasto

Formulario de Carga

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.

Formulario de Carga

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
1	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		
2	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		
3	01/06/2024	Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.	Completado	Unidad Ejecutora del Programa: Presidencia Municipal de Nativitas, Tlax.		

27

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: NATIVITAS

Trimestre a reportar:
Periodo:

3er. trimestre de 2024
01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres Programa Fon Institucion Eje Rendimiento I	83 APOYO A MUI	1	9.77
29	23	1	2024	2	23 U					
		2								

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres Programa Fon Institucion Eje Rendimiento I	10 Fortalecimien	1	4.67
29	23	1	2024	2	47 S					
		2								



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

000011
000625

Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024

Periodo: 01 de Junio del 2024 al

3er. trimestre de 2024
01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres Programa Fon	Institución Eje Rendimiento I
29	23	1	2024	2	331		4 FISM	1 77.53

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres Programa Fon Institucion Eje Rendimiento I
29	23	1	2024	2	331	5 FORTAMUN	1 4.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.

2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
NAYARITAS, TLAX.

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

2024-2027 NATINATI'S, S. ITAX.
DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: NATIVITAS
Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024
Periodo: 01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Reintegro	Tipo de Gasto Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos
0	2	614	65700.52	65690.75	65690.75	0	0	0

Reintegro	Tipo de Gasto Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos
0	211	11922.42	11927.09	11922.42	11922.42	4500	4500	4500
	214	6623.56	6623.56	6623.56	6623.56	2500	2500	2500
	272	5298.85	5298.85	5298.85	5298.85	2000	2000	2000
	7948.28	7948.28	7948.28	7948.28	7948.28	3000	3000	3000
	162908.03	162908.03	162908.03	162908.03	162908.03	61488.05	61488.05	61488.05
	372	5298.86	5298.86	5298.86	5298.86	2000	2000	2000



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

Handwritten signature.



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

000013

000627



AYUNTAMIENTO
S, TLAX.
2027

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: NATIVITAS

Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024
Periodo: 01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Reintegro	Tipo de Gasto Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos
0								
2	613	10889434	5915155.46	4520344.1	4493312.65	4493312.65	4493312.65	
2	614	0	4974278.54	4974278.54	4974278.54	4974278.54	4974278.54	
2	615	16334151	16407756.6	12284246.4	12284246.4	12284246.4	12284246.4	

Reintegro	Tipo de Gasto Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos
130.14								
1	113	9106584.85	9106589.46	3988879.25	3988879.25	3988879.25	3988879.25	
1	246	450860	762145.52	762145.52	762145.52	762145.52	762145.52	
1	261	1465060	984776.71	984776.71	984776.71	984776.71	984776.71	
1	271	220000	74240	74240	74240	74240	74240	
1	296	0	70265.18	70265.18	70265.18	70265.13	70265.18	
1	311	4261706	3217108.04	3217108.04	3217108.04	3217108.04	3217108.04	
1	355	1549561.99	1174687.7	1174687.7	1174687.7	1174687.7	1174687.7	
1	357	198000	151466.76	151466.76	151466.76	151466.76	151466.76	
1	392	210460	102506	102506	102506	102506	102506	
1	394	0	1482649.8	1482649.8	1482649.8	1482649.8	1482649.8	
1	399	20880	0	0	0	0	0	
2	541	752020	752020	752020	752020	752020	752020	
1	612	0	3954495.08	3954495.08	3954495.08	3954495.08	3954495.08	
1	614	0	0	0	0	0	0	
2	617	795123	795123.4	795123	795123	795123	795123	
1	574	5741458.16	2143644.96	1068420.96	1068420.96	1068420.96	1068420.96	
1	247	24771714	24771718.6	18578784	16715240	16715240	16715240	



PRESIDENTE MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

B



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: NATIVITAS
Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024
Periodo: 01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Proyectos Observaciones

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN ZONA DE ACCESO A MUSEOS


Proyectos Observaciones

- Materiales, útiles y equipos menores de oficina
- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
- Prendas de seguridad y protección personal
- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
- Servicios de capacitación
- Pasajes terrestres


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



AYUNTAMIENTO
S. TLAX.
2027

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: NATIVITAS

Trimestre a reportar: 3er. trimestre de 2024
Periodo: 01 de Junio del 2024 al 31 de Agosto del 2024

Proyectos Observaciones

OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN
OBRAS DE URBANIZACIÓN
PAVIMENTO EN CALLES

Proyectos Observaciones

Sueldos base al personal permanente
Material eléctrico y electrónico
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima
Vestuario y uniformes

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Energía eléctrica

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

Derechos por uso y aprovechamiento de agua
Obligaciones Financieras

Mantenimiento y reparación de radios de comunicación
Vehículos y Equipo Terrestre

Edificación no habitacional
División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Obra publica rehabilitación de alumbrado público
Obra publica



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NATIVITAS, TLAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

[Handwritten signature]

000016
000630